



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ตามบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย
(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง



รายงานผลการดำเนินงาน ตาม

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผนและสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยการพิจารณาจากประเด็นปัญหาแนวทางการแก้ไขและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง เป็นการแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานหรือโครงการ

สำนักงานปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 และครั้งที่ 3/2564 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง และทุกภาคส่วนราชการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ถัดไป

สำนักงานปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

สารบัญ

หน้า

❖ บทนำ.....	ก
- สรุป การรายงานผลการดำเนินงาน	
- ปัญหา/อุปสรรค	
- ข้อเสนอแนะ	
❖ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น	1
❖ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	3
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ	
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....	9
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ	
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....	13
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม	
4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์.....	14
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....	16
4.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป.....	17
4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน.....	18
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข	
5.1 แผนงาน สาธารณสุข.....	19
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	
6.1 - 6.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป.....	22
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
7.1 - 7.2 แผนงาน การศึกษา.....	25
7.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	27
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
8.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	28
8.2 แผนงาน เคหะและชุมชน.....	29
8.3 แผนงาน เกษตร.....	30
8.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....	31

ภาคผนวก



บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้งในปีงบประมาณ นั้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานเป็นการแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานหรือโครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรายงานผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานการประเมินผล สำนักงานปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ติดตามการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยตรวจสอบรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่แสดงความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๘	จำนวน.....๘๘.....	โครงการ	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน.....๖๔.....	โครงการ	ร้อยละ ๗๒.๗๓
- ระหว่างดำเนินการ	จำนวน.....-.....	โครงการ	
- ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวน.....๒๔.....	โครงการ	
- การดำเนินงานตามแผน	ระดับ.....พอใช้.....		
- งบประมาณอนุมัติ	จำนวน.....๒๒,๔๔๒,๘๒๐.....	บาท	
- งบประมาณเบิกจ่าย	จำนวน.....๑๘,๓๙๓,๓๑๖.....	บาท	ร้อยละ ๘๑.๙๖
- การใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ.....ดี.....		

ปัญหา/อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้งต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้บางโครงการจำเป็นต้องยกเลิกไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ แผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นบางด้านมีเป้าหมายลดลง แต่ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม โอนลด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และใช้จ่ายเงินสะสม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ , ๒ , ๕ , ๘ ซึ่งเป็นโครงการบริการสาธารณะ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม และเพื่อระงับการระบาดของโรคอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุมรั้ง

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ตามมาตรการ อยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง หรือผ่านระบบเว็บไซต์ www.lumrang.gc.th หรือที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ๙๙๙/๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหลุมรั้ง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๘๐-๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน									
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	26	7,498,000	7,039,000	137,000	26	-	-	กองช่าง	-เดิม 20 ตั้งใหม่ใช้เงินสะสม 6 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ									
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	17	2,606,000	1,935,000	24,000	17	-	-	กองช่าง	-เดิม 5 ตั้งใหม่ใช้เงินสะสม 12 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ									
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000	-	30,000	-	-	1	กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม									
4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์	5	115,000	25,000	90,000	2	-	3	สำนักปลัด	
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	560,000	1,670	558,330	1	-	2	กองสวัสดิการสังคม /สำนักปลัด	
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1	140,000	140,000	-	1	-	-	กองช่าง	
4.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	30,000	30,000	-	1	-	-	สำนักปลัด	
4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	4	290,000	39,960	23,040	1	-	3	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข									
5.1 แผนงาน สาธารณสุข	6	4,553,674	4,015,417	538,257	5	-	1	สำนักปลัด	-เดิม 4 ตั้งใหม่ใช้เงินสะสม 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 6.1 - 6.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	3	460,000	5,390	454,610	1	-	2	สำนักปลัด /กองคลัง	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7.1 - 7.2 แผนงาน การศึกษา	3	3,716,000	3,383,000	333,000	1	-	2	สำนักปลัด	
7.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	360,000	23,878.58	336,121.42	1	-	3	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	105,000	-	105,000	-	-	3	สำนักปลัด	
8.2 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	4	440,000	254,000	186,000	1	-	3	สำนักปลัด /กองช่าง	
8.3 แผนงาน เกษตร	1	21,146	-	21,146	-	-	1	สำนักปลัด	
8.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	6	1,518,000	1,501,000	17,000	6	-	-	กองช่าง	-เดิมไม่มีโครงการ ตั้งใหม่ใช้เงินสะสม
รวมทั้งสิ้น	88	22,442,820	18,393,316	2,853,504	64	-	24		

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ)

1.1 แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เทียน หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหม่	374,000	365,000	9,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมรั้ง 2 (บ้านบ่อเหียง ซอย 1) หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง	118,000	115,000	3,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมรั้ง1(บ้านบ่อเหียง ซอย3)ถึงฝายทดน้ำตอน 2 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง	300,000	295,000	5,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายมานะ ไคร์ครวญและพวก หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	145,000	143,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายปัญญา เหล็กปอกและพวก หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	30,000	28,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านยางสูง ถึงบ้านไร่พัฒนา (ซอยม่วงแก้ว) หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	465,000	460,000	5,000	กองช่าง	✓			- ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.2 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดบ้านนางมะลิ ถึง ลำตะเพิน หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง	245,000	245,000	-	กองช่าง	✓			- รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 88 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองหมู ถึง ซอยวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	500,000	486,000	14,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแบบผิวจราจรชนิดแคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านยางสูง ถึง สายบ้านหนองแกโน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	400,000	398,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอดเหลี่ยม ถึงบ้านพี่รุ่ง และพวก หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย	400,000	380,000	20,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลุมรั้ง 23 (บ้านหนองไก่อู่ม ซอย 1) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อู่ม	400,000	385,000	15,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บนถนนสายภายในหมู่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	217,000	215,000	2,000	กองช่าง	✓			- ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 2 ช่อง ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง ถึง บ้านงาม หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	400,000	390,000	10,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายทดน้ำวังทางตลาด หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	227,000	222,000	5,000	กองช่าง	✓			- ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 380 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.2 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจงเจริญเหนือ ถึง สายจงเจริญใต้ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ	410,000	405,000	5,000	กองช่าง	✓			- ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา	400,000	387,000	13,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำผาวังจันทร์ ถึง บ้านหนองแกโน ตอน 3 หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์	400,000	390,000	10,000	กองช่าง	✓			- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ถึง บ้านสามยอด หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	326,000	323,000	3,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER-LAY) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหลุมรัง หมู่ที่ 13 บ้านงาม	228,000	225,000	3,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER-LAY) กว้าง 5.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
20	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านจัดสรร ถึง ฟาร์มหมู หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร	450,000	447,000	3,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER-LAY) จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยาง 2 จุด ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
21	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายบ้านไร่เจริญ ถึง บ้านไร่ใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	262,000	260,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแบบผิวจราจรชนิดแคพซูล ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564
22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหมู ถึง เขาช่ออินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	51,000	-	-	กองช่าง	✓			- ร่องน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.5 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 3 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมคาดคอนกรีตปากท่อ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564
23	โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายบ้านหนองหมู ถึง วังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	87,000	85,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถนนลาดยางแบบผิวจราจรชนิดแคพซูล จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
24	โครงการปรับปรุงลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	200,000	-	-	กองช่าง	✓			- เรียงหินใหญ่ยาแนว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564
25	โครงการซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีต สายบ้านวังเงิน ถึง ดอนน้อย หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	71,000	-	-	กองช่าง	✓			- เรียงหินใหญ่ยาแนว ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 113 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 113 ตารางเมตร	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564
26	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณลำตะเพินทางเข้าไร่นายสุนทร และพวก หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	392,000	390,000	2,000	กองช่าง	✓			- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.8 x 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 4 ช่องทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)
(แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น บริเวณลำราง สาธารณะ จุดไร่นาย ปรีชา และพวก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่	400,000	398,000	2,000	กองช่าง	✓			- ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย กว้าง 0.5 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.5 เมตร พร้อมงานเรียงหินใหญ่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
2	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรั้ง	181,000	180,000	1,000	กองช่าง	✓			- ระบบประปา จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ด้านหน้า อบต.หลุมรั้ง จุดที่ 2 ข้างวัดหลุมรั้ง และจุดที่ 3 หน้าบ้านนายสุชาติ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
3	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ ล้น บริเวณลำราง สาธารณะ จุดคอกวัว หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	157,000	155,000	2,000	กองช่าง	✓			- สันฝาย กว้าง 2 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมงานเรียงหินใหญ่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	
4	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายสมพงษ์ ถึง บ้านนายสุเทพ และพวก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	29,000	29,000	-	กองช่าง	✓			- ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด \varnothing 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 268 เมตร	
5	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านงาม	202,000	200,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถังกรองน้ำแอสตันเลส ขนาด \varnothing 0.97 เมตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
6	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำ ล้น บริเวณลำห้วย สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	72,000	70,000	2,000	กองช่าง	✓			- เรียงหินใหญ่ยาแนว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564
7	โครงการซ่อมแซมฝายทด น้ำ บริเวณลำห้วย สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	69,000	65,000	4,000	กองช่าง	✓			- เรียงหินใหญ่ยาแนว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564
8	โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาล จุดบ้านลุงปิ่น และ พวก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง	187,000	180,000	7,000	กองช่าง	✓			- บ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 125 เมตร ปริมาตรน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2564
9	โครงการก่อสร้างถนนน้ำ ล้น บริเวณลำห้วย สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	491,000	488,000	3,000	กองช่าง	✓			- ถนนน้ำล้น ขนาดคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมเรียงหินกันน้ำเซาะพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2564
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ บนถนนสายบ้านหนองไก่อ ชุม ถึง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อชุม	52,000	-	-	กองช่าง	✓			- ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.6 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ จุดที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.6 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2564

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
11	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร	187,000	-	-	กองช่าง	✓			- บ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564
12	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น บริเวณลำห้วยเขาดิน หมู่ที่ 18 บ้านลำผางวังจันทร์	171,000	170,000	1,000	กองช่าง	✓			- ถนนน้ำล้น ขนาดคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1 เมตร พร้อมเรียงหินกันน้ำเซาะพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564
13	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	76,000	-	-	กองช่าง	✓			- จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซอยสี่ทองหล่อ ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 200 เมตร จุดที่ 2 ประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายอภิวัฒน์ แซ่ลี ปริมาณงาน เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดหลังบ้านนายไพฑูรย์ และพวก หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	141,000	-	-	กองช่าง	✓			- ซ่อมระบบกรองน้ำ ซ่อมระบบไฟฟ้า ถมดิน ปรับพื้นที่ และวางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 524 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายอาคม และพวกหมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	55,000	-	-	กองช่าง	✓			- วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 548 เมตร	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	60,000	-	-	กองช่าง	✓			- วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 452 เมตร	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	76,000	-	-	กองช่าง	✓			- จุดที่ 1 จุดศาลาอเนกประสงค์ ถึง บ้านนางประนอม ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 384 เมตร จุดที่ 2 จุดบ้านนางสาวนิตยา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 92 เมตร	- ใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน)

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพตำบลหลุมรั้ง	30,000	-	30,000	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน)

4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบล หลุมรั้ง	30,000	-	30,000	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	30,000	-	30,000	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
3	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	30,000	-	30,000	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	✓			- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอยตาม โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่ง กาชาดอำเภอบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ที่ กอ.กจ.ว12/2562 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563	
5	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	5,000	5,000	-	สำนักปลัด	✓			- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลข.กจ. ว. 159/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง)

4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบล หลุมรั้ง	30,000	-	30,000	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ	30,000	1,670	28,330	สำนักปลัด	✓			- ป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบกิจกรรมรัฐพิธี ต่างๆ	
3	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน/ หมู่บ้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียง	500,000	-	500,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ จุดสนามกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	140,000	140,000	-	กองช่าง	✓			- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.1 เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

4.4 แผนงาน **บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	อุดหนุนเทศบาลตำบล หนองรี	30,000	30,000	30,000	สำนักปลัด	✓			- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานที่เบิกจ่ายแทน ดำเนินการตาม “โครงการขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ที่ กจ 54401/205 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563	

4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน ซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย	50,000	-	30,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์	40,000	39,960	40	สำนักปลัด	✓			- ตั้งจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนแผ่นดิน สาย 3086 ฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์	
3	โครงการจัดตั้งชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	180,000	-	180,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
4	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน	20,000		20,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุน ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ)

5.1 แผนงาน **สาธารณสุข**

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	-	360,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	106,320	84,000	22,320	สำนักปลัด	✓			- จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ฉีดสุนัข/แมว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ทั้งสิ้น 3,544 ตัว หมู่ที่ 1 - 18	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,264	-	21,264	สำนักปลัด	✓			- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์จำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ทั้งสิ้น 3,544 ตัว หมู่ที่ 1 - 18	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	250,000	115,327	134,673	สำนักปลัด	✓			- ฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 - 18 - ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส โควิด 2019 (COVID 19) ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 - 18 - การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุมรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการจัดหาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 มา ให้บริการแก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลหลุมรั้ง (ระยะแรก)	1,278,720	1,278,720	-	สำนักปลัด	✓			- จัดซื้อวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะแรก กับราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ จำนวน 1,440 โดส - ประสานงานกับโรงพยาบาลพ่อพลอย นัด้วัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) เข็มแรก ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ในกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 1-18 จำนวน 720 คน	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 3/2564
6	โครงการจัดหาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 มา ให้บริการแก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลหลุมรั้ง (ระยะ ที่ 2)	2,537,370	2,537,370	-	สำนักปลัด	✓			- จัดซื้อวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 กับราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ จำนวน 3,630 โดส - ประสานงานกับโรงพยาบาลพ่อพลอย นัด้วัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) เข็มแรก ในวันที่ 25-26 กันยายน 2564 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อยู่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-18 จำนวน 1,815 คน	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 3/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น)
 6.1 แผนงาน **บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	400,000	-	400,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (แนวทางการพัฒนาที่ 2 เผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง)

6.2 แผนงาน **บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชน “ระดับตำบล หมู่ที่ 1 – 18” ณ ห้องประชุมที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมรั้ง	40,000	5,390	36,610	สำนักปลัด	✓			- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม 1/64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - เว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (แนวทางการพัฒนาที่ 3 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน)

6.3 แผนงาน **บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	20,000	-	20,000	กองคลัง			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการศึกษา)

7.1 แผนงาน **การศึกษา**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ ใหม่เด็กปฐมวัยใส่ใจสู่โลก กว้าง	100,000	-	100,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการวันเด็ก	40,000	-	40,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการเรียนการสอนและความต้องการด้านการศึกษา)
 7.2 แผนงาน **การศึกษา**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,576,000	3,383,000	193,000	สำนักปลัด	✓			- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 สำหรับ (1) โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรั้ง (2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (3) โรงเรียนบ้านยางสูง (4) โรงเรียนบ้านไร่เจริญ (5) โรงเรียนบ้านหนองหมู	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทย)

7.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา ฯ	10,000	-	100,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ฯ	20,000	-	20,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
3	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ฯ	300,000	-	300,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย	30,000	23,878.58	6,121.42	สำนักปลัด	✓			- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ่อพลอยตาม โครงการ การจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอบ่อพลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสืออำเภอ บ่อพลอย ที่ กจ 0718/ว 998 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา)

8.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความรักสามัคคีของประชาชน	80,000	-	80,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี	5,000	-	5,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
3	โครงการเข้าร่วมการจัดงานเทศกาลหัตถ์โคนและอัญมณี ฯ	20,000	-	20,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

8.2 แผนงาน **เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด"	20,000	-	80,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
2	โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม	10,000	-	5,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
3	โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล	10,000	-	20,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
4	โครงการปรับปรุงบ่อขยะสาธารณะ บริเวณบ่อขยะสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	400,000	254,000	146,000	กองช่าง	✓			- บ่อขยะสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	

8.3 แผนงาน **เกษตร**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกป่า เฉลิม พระเกียรติ ฯ	21,146	-	80,000	สำนักปลัด			✓	- เนื่องจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	

8.4 แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงตึกลำ ตะเพิน บริเวณศาลเจ้าแม่ สาว หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง	266,000	263,000	3,000	กองช่าง	✓			- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว เป็นซีทไฟล์ กว้างเฉลี่ย 6.5 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564
2	โครงการปรับปรุงตึกลำ ห้วย บริเวณลำห้วย สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	296,000	293,000	3,000	กองช่าง	✓			- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว เป็นซีทไฟล์ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 5 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564
3	โครงการปรับปรุงตึกลำ ตะเพิน หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย	415,000	410,000	5,000	กองช่าง	✓			- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว เป็นซีทไฟล์ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 5 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 17 เมตร ลึก 5 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564
4	โครงการปรับปรุงตึกลำ ห้วย หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	230,000	228,000	2,000	กองช่าง	✓			- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว เป็นซีทไฟล์ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 44 เมตร ลึก 3 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 3 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 13 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงตึกล้ำ ตะเพิน บริเวณสะพานวัง ตะเคียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	116,000	114,000	2,000	กองช่าง	✓			- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว เป็นซีทไฟล์ กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2564
6	โครงการปรับปรุงตึกล้ำ ห้วยสาธารณะ บริเวณ บ้านนายอรุณ พันยูโต และพวก หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	195,000	193,000	2,000	กองช่าง	✓			- ถมดินปรับระดับและเรียงหินใหญ่ยาแนวกัน น้ำเซาะ กว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาว 46 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ใช้จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

Lumrang Subdistrict

Administrative Organization

(Lumrang.SAO)

สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

เลขที่ ๙๙๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

โทรศัพท์, โทรสาร : ๐๓๔๕๘๐๑๓๒ / Websize : www.lumrang.go.th / E-Mail : lumrang@hotmail.com /

Facebook : อบต.หลุมรั้ง / line ID : ชาวสาร_อบต.หลุมรั้ง