



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่ กจ.๗๕๓๐๑/๒๓๗..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
..... รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้กำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗) โดยตรวจสอบรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่แสดงความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ตามบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และบัญชี จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๘ จำนวน.....๖๕.....โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๙.....โครงการ
- ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....๓๘.....โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน.....๑๗.....โครงการ
- ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ จำนวน.....๑.....โครงการ

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

  
(นายชาติร์ พิริยะเมธี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายอิทธิพงศ์ สำเภาน้อย)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางพญา นินยาชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

- ทราบ

  
(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

(นางสาว พุฒตาล พวงสำเภา พิมพ์/ข้อมูล)

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเรียง อำเภอป่าพอลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน</b>								
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	19	-	18	-	1	0	กองช่าง	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ</b>								
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	4	-	4	-	-	0	กองช่าง	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>								
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	1	-	-	0	กองสวัสดิการสังคม	
3.2 แผนงาน เกษตร	1	-	-	1	-	0	สำนักปลัด	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม</b>								
4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์	5	3	2	-	-	45,000	กองสวัสดิการสังคม /สำนักปลัด	
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	-	1	3	-	5,617	กองสวัสดิการสังคม /สำนักปลัด	
4.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	1	-	-	-	35,000	สำนักปลัด	
4.4 (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	3 1	- -	1 1	2 -	- -	22,500 0	สำนักปลัด	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข</b>								
5.1 แผนงาน สาธารณสุข	3	-	2	1	-	211,394.8	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร</b>								
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	1	-	1	-	0	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
6.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	-	1	-	-	-	สำนักปลัด	
6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1	-	1	-	-	-	กองช่าง	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
7.1 แผนงาน การศึกษา	2	1	-	1	-	56,432	สำนักปลัด	
7.2 แผนงาน การศึกษา	5	-	5	-	-	0	สำนักปลัด	
7.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	3	1	1	-	300,000	สำนักปลัด/ กองสวัสดิการสังคม	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา</b>								
<b>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>								
8.1 แผนงาน กีฬาและนันทนาการ	3	-	-	3	-	-	สำนักปลัด	
8.2 แผนงาน เติหะและชุมชน	3	-	-	3	-	-	สำนักปลัด /กองช่าง	
8.3 แผนงาน เกษตร	1	-	-	1	-	-	สำนักปลัด	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>675,943.80</b>		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเรียง อำเภอพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ)  
 1.1 แผนงาน อุศลากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปลง รับผลิตขอบ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างไปหล่อ คอนกรีตถนนน้ำสะอาด บริเวณลำราง สาธารณะ จุดบ้าน นายสำเนียง ทุมสุตร และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	จ้างก่อสร้างไปหล่อคอนกรีตถนนน้ำ สะอาด ปริมาณงาน ดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ความลาดเอียง 1 : 2 หรือ รวมพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ดาดคอนกรีต ยาว 100 เมตร	406,000	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	✓	โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ตามหลักวิชาช่าง ตามความ เหมาะสมของ พื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน้างาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขาม ถึงบ้านหนองป่าชุม (ซอยบ้านนายอนยศ แซ่ลิ้ม และพวก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ให้ค่าทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมเรียง กำหนด	ถนน คสล. ยาว 165 เมตร	400,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยบ้านป่าเนิน และพวก	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมเรียง กำหนด	ถนนหินคลุก ยาว 300 เมตร	313,400					✓		ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				รับผลิตขอ รับ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบนถนนสายภายในหมู่บ้าน	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสรชาย ป้องกัน และพวก รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 80 เมตร จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางมลัย นาคกร และพวก รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 5 เมตร จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางศรีใจ อิมเพชร และพวก รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดติดตามประเมินการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	รางระบายน้ำ ปริมาณงาน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ยาว 80 ม. จุดที่ 2 ยาว 5 ม. จุดที่ 3 ยาว 5 ม.	245,000	0	0		✓			ขึ้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				รับผิชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสำราญ กองจำปา และพวก	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 ม.	122,000	0	0	✓				ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหมู ถึงบ้านจตุรัสสร (สายล่างฟาร์มเก่า)	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 165 ม.	400,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายซอย บ้านนายถึง ถึง บ้าน นางพิบูล และพวก	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ถนนหินคลุก ยาว 500 ม.	347,700	0	0	✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางพิบูล สถานี ถึง บ้านนาง กาญจนา พรหมชนะ และพวก	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 660 ตารางเมตร ใต้ถุนทางลง อุโมงค์กว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว 165 ม.	400,000	0	0	✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายซอยหนอง ไม้ตรอก ถึง บ้านนาย วิชาชัย ทองอ่วมใหญ่ และพวก	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ถนนหินคลุก ยาว 600	416,300	0	0		✓		ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง



ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเต็งถึงบ้านหนองหัว (ตอนที่ 2)พวก	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร ใต้ทางลงคูรั้งกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 143 ม.	498,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยสำนักสงฆ์ ถึง บ้านนายศรีหรือและพวก	จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.2 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,440 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนลูกรัง ยาว 1,200 ม.	480,900	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง ถึง บ้าน งาม	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม้แฉียง กว่า 660 ตารางเมตร ใต้ทางลง ลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว 165 ม.	400,000	0	0		✓			ขึ้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเกิด ถึง บ้านนางประพิน และพวก	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม้แฉียง กว่า 660 ตารางเมตร ใต้ทางลง ลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว 165 ม.	400,000	0	0		✓			ขึ้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
14	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายริมคลองวัง กลาด	จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 670 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมpring กำหนด	ถนนลูกรัง ยาว 670 ม.	428,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจัดสรร ตั้ง บ้านหนองหนู (สายล่างฟาร์มเก่า)	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 216 ตารางเมตร ใต้สะพานลง ลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมpring กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว 54 เมตร	134,100	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปล ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึงบ้านยางสูง (ตอน 2)	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 200 ม.	485,000	0	0	✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำผางจันทร์ ถึงบ้านหนองแกใน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 165 ม.	400,000	0	0	✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
18	โครงการปรับปรุง โหล่นนคอนกรีต สาย ซอยบ้านนาขุขันธ์ และพวก	จ้างปรับปรุงโหล่นนคอนกรีต ปริมาณงาน คาคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมเรียง กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว 150 ม.	179,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง สายซอย บ้านนายสมศักดิ์ และ พวก	จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ปริมาณ งาน กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 92 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมเรียง กำหนด	ถนนลาดยาง ยาว 23 ม.	85,000	0	0		✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

1.1 แผนงาน อุสหภาพกรมและกาไรยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่ง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
1	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน จุดบ้าน นายอภิชัย ถึง บ้านนาย ชูชีพ และพวก	จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,200 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.พยุมรัง กำหนด	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน ระยะทาง ยาว 1,200 เมตร	150,000	0	0	✓				ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างคลอง ส่งน้ำ บริเวณคลอง หนองซายเขา	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 1.5 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.พยุมรัง กำหนด	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ยาว 70 เมตร	150,000	0	0	✓				ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปล ผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดบ้าน นายภิญโญ เข้ายางจนถึง บ้านนายชิวเฉียง แฉ่เสียว	จ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขตประปา หมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่าย น้ำ พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดติดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำพวด	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน ยาว 1,000 เมตร	133,000	0	0		✓		ขึ้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดบ้าน นายวัลลภ บัวเขียว ถึงหอตุ๊ดตาว	จ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน เปลี่ยนและวางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดติดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำพวด	ระบบประปา หมู่บ้าน ยาว 500 เมตร	80,000	0	0		✓		ขึ้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน)

1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพตำบลหลุม รัง	การอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตำบลหลุมรัง หรือเข้าร่วมใน ลักษณะบูรณาการโครงการกับ หน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน ตำบลหลุมรัง	30,000	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลตาม โครงการที่จัดตาม แผน	กองสวัสดิการ สังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ (แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน)

1.2 แผนงาน เกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
1	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนผลิต ปุ๋ย ๆ	การฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน ผลิตปุ๋ย ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย ชีวภาพ ฯลฯ หรือเข้าร่วมใน ลักษณะบูรณาการโครงการกับ หน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมสนับสนุน ผลิตปุ๋ย	20,000	0	0			✓		ยกเลิก	กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อม	สำนักงาน รับผลิตขอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน)  
 4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ			
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลหลุมรัง	การจัดอบรมการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล หลุมรังหรือเข้าร่วมในลักษณะ บูรณาการโครงการกับหน่วยงาน อื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน จำนวน 100 คน	30,000	0	0		✓		ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	การส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน	20,000	0	0		✓		ผู้สูงอายุได้รับการ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพทุก วันพุธ ระยะเวลา 3 เดือน	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส	การส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือเข้า ร่วมในลักษณะบูรณาการโครงการ กับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 คน	20,000	0	0	✓			ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อ พลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย ตามหนังสือสำนักงาน กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ที่ กอ.กจ.ว 15/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566	เงินอุดหนุนตาม โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ของกิ่งกาชาด อำเภอบ่อพลอย	20,000	20,000	0	✓				จ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
5	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ดำเนินงานตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตาม หนังสือสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว 138/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	เงินอุดหนุน ตามโครงการ ดำเนินงานตาม ภารกิจ ของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	5,000	5,000	0	✓				จ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง)

4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน ตำบลหลุมรั้ง	การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลหลุมรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือเข้าร่วมการพัฒนาสถาบัน ครอบครัวในลักษณะบูรณาการ โครงการกับหน่วยงานอื่นๆ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน ตำบลหลุมรั้ง	30,000	0	0	✓				ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี ๓	การดำเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธี ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือจัดงานวันงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าโลโก้ เงินรางวัล ค่ามหรสพหรือการแสดง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน ตำบลหลุมเรียง	10,000	5,617	4,383		✓		ขั้นตอนการ ดำเนินงานตาม ต้นแบบโครงการ ตามแผนฯ	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน สร้างความ เข้มแข็งของหมู่บ้าน	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สร้าง ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงาน ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่หรือตามวัตถุประสงค์ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก "ออล" โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน สร้างความ เข้มแข็งของหมู่บ้าน	300,000	0	0			✓	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
4	โครงการดำเนินงาน ชุมชน/หมู่บ้านยั่งยืนฯ	การดำเนินโครงการดำเนินงาน ชุมชน/หมู่บ้านยั่งยืนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ในตำบล เป็นตำบลที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติด และต่อสู้กับ ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	สร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน/ หมู่บ้านในตำบล	20,000	0	0			✓		ยกเลิก	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
 4.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินสมทบตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ กจ 0023.13/604 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ที่ กจ 75301/ว 212 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2566	สมทบตามโครงการ	35,000	35,000	0	✓				จ่ายเป็นเงินสมทบ ตามโครงการ	สำนักปลัด



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม (แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

4.4 (1) แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรม ทบทวนซึ่กซ้อมป้องกัน อัคคีภัย	การฝึกอบรมทบทวนซึ่กซ้อม ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย คำสั่งหมอบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมทบทวน ซึ่กซ้อมป้องกัน อัคคีภัย	30,000	0	0			✓	ไม่มีความพร้อม ในการดำเนินการ เนื่องจากรวบรวม กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย คำสั่งหมอบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	50,000	22,500	27,500		✓		ระหว่างดำเนินการ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
3	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติฯ หลักสูตร ทบทวน	การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติฯ	30,000	0	0			✓			ขาดกลุ่มเป้าหมาย ในการปฏิบัติการ จิตอาสา	สำนักปลัด

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ พร้อมสถานที่ คอนกรีต บริเวณ ด้านหน้าบ้านพักอาศัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมรั้ง	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมเท ลานคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมสถานที่คอนกรีตขนาดพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมสถานที่ คอนกรีต ยาว 12 เมตร	495,000	0	0		✓			รอจัดสรร งบประมาณ	สำนักงาน รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสนับสนุน ป้องกัน ความคุ้มครองติดต่อและไม่ติดต่อ)  
 5.1 (1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
1	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	การพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชนในการ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรม การประชุม การ สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ โครงการ ตามโครงการ พระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน สาธารณสุข โดยให้เลือกทำอย่างน้อย 3 โครงการ	ศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชนในการ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชน	360,000	0	0			✓		ไม่มีความพร้อม ในการจัดงาน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มกุฎราชกุมารวชิรม เกล้าฯ เจ้าฟ้าฯพระบรมวงศานุ รักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรราชดิยราชชนารี (ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ ฉีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรร ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้ง ที่มีเจ้าของและไม่เป็นเจ้าของทั้งสิ้น 3,453 ตัว วัคซีนปี 2566	วัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีด	123,590	120,750	2,840		✓			ดำเนินการให้ บริการฉีดวัคซีน	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือปากเท้าเปื่อย โรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัคซีน ค่ายามซื้อเพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	130,000	90,644.80	39,355.20		✓			ขั้นตอนการ ให้บริการ พ้นหมอกควัน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น)

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
1	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงาน ฯ	การฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี และเป็นการพัฒนา ศักยภาพของความรู้ในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างและผู้นำ หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	400,000	0	0			✓		ดำเนินการช่วง เดือน มิ.ย. - ต.ค	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
2	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อดท. หลุมรั้ง โสสะอาด” “งดรับ งดให้” (NO Gift Policy) หรือรูปแบบอื่น ที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	10,000	0	0	✓				ได้ทำการประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อดท.หลุมรั้ง โสสะอาด” “งดรับ งดให้”	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร (แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง)

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการประชุม ประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสร้าง การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	การประชุมประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชน ระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน	10,000	0	0		✓		ขั้นตอนการ จัดประชุม ตามแผนฯ	สำนักปลัด



6.3 การบริหารงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ  
แผนงาน อุศุสาหกรรมการและกาไรยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ บริเวณโรงจอดรถ ด้านหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมเรียง	จ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปริมาณงาน โซลาร์เซลล์ ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและ อุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมเรียง กำหนด	ติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์	495,000	0	0		✓		ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการศึกษา)

7.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เปิดโลก ทัศน์ใหม่เด็กปฐมวัยใส่ ใจสู่โลกกว้าง	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เปิด โลกทัศน์ใหม่เด็กปฐมวัยใส่ใจสู่โลก กว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	60,000	56,432	3,568	✓			เด็กปฐมวัยได้มี การเรียนรู้และการ ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย อย่างครบถ้วน ทั้งในและนอก ห้องเรียน	สำนักปลัด
2	โครงการวันเด็ก	การดำเนินโครงการวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมวันเด็ก	50,000	0	0		✓		ไม่มีความพร้อม ในการจัดงาน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการสนับสนุนการเรียนการสอนและความต้องการด้านการศึกษา)

7.2 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุม รัง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนชุมชน บ้านหลุมรังในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 324 คน จัดสรรคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนชุมชน บ้านหลุมรัง	1,425,600	0	0		✓		ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	สำนักปลัด
2	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 21 ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 162 คน จัดสรรคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	อาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 21	712,800	0	0		✓		ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			สรุปผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านยางสูง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านยาง สูง ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา จำนวน 118 คน จัดสรรคนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	อาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง	566,400	0	0		✓		ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	สำนักปลัด
4	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านไร่ เจริญ ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 125 คน จัดสรรคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	อาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียน บ้านไร่เจริญ	550,000	0	0		✓		ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	สำนักปลัด
5	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองหมู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียน บ้านหนองหมู ในอัตราตาม ขนาดสถานศึกษา จำนวน 60 คน จัดสรรคนละ 27 บาท/คน/ วัน จำนวน 200 วัน	อาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียน บ้านหนองหมู	324,000	0	0		✓		ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทย)

7.3 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
1	โครงการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา ๑	การสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด สถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพหรือ การแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วย รางวัลหรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา ๑	10,000	0	0			✓			ดำเนินการตาม แผนฯ ใน เดือนกรกฎาคม	สำนักปลัด
2	โครงการสืบสาน ประเพณีวันลอย กระทง ๑	การสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงิน รางวัล ค่ามหรสพหรือการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จัดมหกรรมและ จัดการแสดง	20,000	20,000	0	✓					จัดประเพณีวัน ลอยกระทง ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน ๑	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ ผลการโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ			สรุปลด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ฯ	การสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “วัน ผู้สูงอายุ” โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่า หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งสถานที่ ค่าเงิน รางวัล ค่าพรทหรือการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า เครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัลหรือ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	สืบสานประเพณี สงกรานต์ ฯ “วันผู้สูงอายุ”	200,000	0	0		✓		ขึ้นตอนการ รวบรวมข้อมูลและ หาสถานที่ในการ จัดงาน	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ ฯ	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง เอกชนดำเนินการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ศาสนา วัฒนธรรม	250,000	250,000	0	✓			ผู้สูงอายุมี จริยธรรม เพิ่มความรู้ในทาง ศาสนา วัฒนธรรม มากขึ้น	กองสวัสดิการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการ การจัดงาน พิธี ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม อำเภอ บ่อพลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 อุทหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอ บ่อพลอย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการ การจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอบ่อพลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของที่ ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย ตามหนังสืออำเภอบ่อพลอย ที่ กจ 0718/ว 1399 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566	เงินอุดหนุนตาม โครงการ การจัด งานพิธี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรม	30,000	30,000	0	✓				จ่ายเงินอุดหนุน ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา)

8.1 แผนงาน กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
1	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดและ สร้างความรู้รักสามัคคี ของประชาชน ฯ	การแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด และสร้างความรู้สามัคคีของ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาอื่นๆ เช่น กีฬาทันยาเสพ ติค กีฬาประเพณีท้องถิ่นสร้าง ความรู้รักสามัคคี กีฬาพื้นบ้าน หรือการละเล่นพื้นบ้านของไทย กีฬานักเรียน เยาวชนและ ประชาชน ฯลฯ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง เอกซมดำเนินการ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าเครื่อง ขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัลหรือ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	แข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดและ สร้างความรู้รัก สามัคคีของ ประชาชน	70,000	0	0			✓			ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ สามารถรวบรวม กำลังพลได้	สำนักปลัด



ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
2	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและการ เล่นกีฬา ฯ	การส่งเสริมการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมการใช้สนาม กีฬา/ลานกีฬาในพื้นที่ประชาชนใช้ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่าง ทั่วถึง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าเครื่องขยาย เสียง ค่าถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา	90,000	0	0			✓		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ สามารถรวบรวม กำลังพลได้	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์แหล่ง ท่องเที่ยว ฯ	การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯ แหล่งโบราณคดีคอนน้อย โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	อนุรักษ์แหล่ง ท่องเที่ยว ฯ แหล่ง โบราณคดีคอนน้อย	5,000	0	0			✓		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากข้อมูล การสำรวจ ไม่เพียงพอ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

8.2 (1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด"	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน/หมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถังขยะ ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน/ หมู่บ้าน "จังหวัด สะอาด"	20,000	0	0			✓	ดำเนินการโครงการ ในช่วง มี.ย. - ต.ค.	สำนักปลัด
2	โครงการบ้านเรือน สะอาดหมู่บ้าน สวยงาม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลพร้อม ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	โครงการบ้านเรือน สะอาด หมู่บ้านสวยงาม	10,000	0	0			✓	ดำเนินการโครงการ ในช่วง มี.ย. - ต.ค.	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล ในช่อง นี้ ณ.ย. - ต.ค.	
3	โครงการทอดผ้าป่า สามัคคีด้วยพระ ไชยศิลป์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย พระไชยศิลป์ ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ ทอดผ้าป่าสามัคคี ด้วยพระไชยศิลป์	10,000	0	0			✓			สำนักปลัด

### 8.3 แผนงาน เกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
1	โครงการปลูกป่า เจริญ พระเกียรติ ฯ	การปลูกป่า เจริญพระเกียรติ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่คุ้มครอง ตูแกล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความคุ้มและลด มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของ ประชาชนในการปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียว โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสถานที่ตั้งงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปลูกป่า เจริญพระ เกียรติ ฯ	5,000	0	0			✓		ดำเนินการโครงการ ในช่วง ม.ย. - ต.ค.	สำนักปลัด